



- 7. Fáze výstavby**
- rekonstrukce SUN a SRN
  - výstavba přívodu vody k SUN a SRN
  - výstavba ES v SRN
  - zapojení na odlehčovací koryta
  - výstavba komunikace do pole
  - vnitřní instalace dmychářů, objekty chemického hospodářství
  - oprava příjezdové komunikace
- T: 1.12.2012-29.1.2013 (bude upřesněno dle nového harmonogramu stavby)
- 8. Fáze výstavby**
- oživování
  - funkční zkoušky ČKV
  - revize
  - příprava provozních řádů, provedení geodetického měření
- 9. Fáze výstavby**
- stavba terénních úprav, oplocení
  - zakrytí svazovacích nádrží SUN a NUN
- 10. Fáze výstavby**
- výstavba komunikací v areálu
  - odvoz veškerého stavebního materiálu, demolicí zařízení stavěné a uvedení m.ísu stavebních úprav
  - výstavba nové příjezdové komunikace novým asfaltovým krytím
- T: 1.3.-15.7.2013 - společně 8.-10. fáze (bude upřesněno dle nového harmonogramu stavby)
- 11. Fáze výstavby**
- revize, zkoušky, geodetické práce atp. - projednání dokladové části včetně návrhu přílohy k územnímu rozhodnutí ČKV + ČKV JIH
  - revize, zkoušky, geodetické práce atp. - projednání dokladové části včetně návrhu přílohy k územnímu rozhodnutí ČKV + ČKV JIH
- T: 16.7.-14.8.2013 (bude upřesněno dle nového harmonogramu stavby)
- 12. Fáze výstavby**
- Zkušební provoz, kolaudace
- T: 24.8.2013-14.8.2015 (bude upřesněno dle nového harmonogramu stavby)
- Prohládky stavby (ÚCL, MHP, vodoprávní řád, Úřad městské části Praha 6)

**LEGENDA OBJEKTŮ:**

- VI FÁZE
- VII FÁZE
- IX FÁZE
- X FÁZE
- OBJEKTY POSTAVĚNÉ V PŘEDCHOZÍCH FÁZÍCH VÝSTAVBY

**UPOZORNĚNÍ :**

- Podzemní vedení jsou zakreslena informativně podle mapových podkladů a vyřádkování správce. Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel objednat vyřádkování všech vedení na místě. Pracovníci stavby budou prokazatelně, zápisem ve stavebním deníku, seznámeni s uložením podzemních vedení a se způsobem výkopových prací, zejména v blízkosti kabelů.
- Před zahájením výkopových prací je nutno vyřádkovat hranice pozemků.

Dokumentace pro provedení stavby je podkladem pro provedení stavby pro budoucího zhotovitele. Zhotovitel stavby je povinen realizovat stavbu dle této dokumentace a dle realizovaní projektové dokumentace zhotovitele stavby. Realizování projektové dokumentace stavby podléhá autoritárnímu doзору a odsouhlasení zhotovitele této projektové dokumentace pro provedení stavby. Je nutno zachovat kompatibilitu s technickými zajištěními Letiště Praha, a.s.

NOVÁ	OPRAVA	POPRÁVKA	POPRIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
5						
4						
3	ČISTOPIS			31.03.2010	P.JANOŮŠEK	
2	ČISTOPIS			31.01.2010	P.JANOŮŠEK	
1	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK LP a.s.			21.10.2009	P.JANOŮŠEK	
0	PRVNÍ VYDÁNÍ			16.09.2009	P.JANOŮŠEK	

Tato dokumentace pro provedení stavby včetně svých příloh je duševním majetkem zpracovatele, kterým je "Sdružení projektů firm Letiště Praha - Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV JIH". Objednatel této dokumentace pro provedení stavby je oprávněn ji použít pouze k účelu, který je dle smlouvy o této, jiné subjekty nejsou bez předchozího výslovného souhlasu zpracovatele dokumentace oprávněny tuto dokumentaci resp. její části rozmnožovat, užívat nebo předávat dalším osobám.

<b>VYPRACOVAL</b> J.KORČMÁROŠ	<b>KONTROLOVAL</b> P.JANOŮŠEK	<b>ZODP.PROJ.</b> Ing.J.ŠINTÁK	<b>HP</b> Ing.J.ŠINTÁK	<b>SDRUŽENÍ PROJEKČNÍCH FIRM</b> <b>LETIŠTĚ PRAHA - RUZYŇE,</b> <b>ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH</b>		
<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b> ÚŘAD PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ, LETIŠTĚK 50 MIM. PRÁVNÍ ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ, ÚŘAD MČ PRAHA 6				<b>INVESTOR:</b> LETIŠTĚ PRAHA a.s., K LETIŠTI 6/1019 PRAHA 6		
<b>STAVBA</b> ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYŇE IV. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		<b>FORMÁT</b> 12x44 <b>DATUM</b> 09/2009 <b>MĚRÍTKO</b> 1:1000		<b>ČÍSLO PÁRE</b> 03-02/2009 Č.VÝKRESU IV.2.3.4.		